



d.o.o za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, Požega

**PLAN
INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA
2018.GODINE**

Informacija o realizaciji



d.o.o. za obavljanje vodnih djelatnosti

PLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 2018. GODINE

1. GRADEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU				
1.1. REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV POŽESTINE - PROGRAM S HRVATSKIM VODAMA				
1.1.1. VODOISTRAŽNI RADovi				
PLAN				
Pozicija	Naziv	Plan Kn	Rebalans Kn	Realizirano Kn
1.	Nastavak vodobistražnih radova na lokaciji Treštanovci	400.000	400.000	358.270
2.	Hidrogeloški radovi na lokaciji Treštanovci	60.000	60.000	48.000
3.	Izrada 2 zdenca na crplištu Dubočanka	400.000	400.000	124.400
4.	Hidrogeloški nadzor na crplištu Dubočanka	60.000	60.000	6.000
UKUPNO		920.000	920.000	536.670

1.1.2. PROJEKTIRANJE

PLAN				
Pozicija	Naziv	Plan Kn	Rebalans Kn	Realizirano Kn
1	Izrada idejnog projekta crplišta Striježevica sa spojinim cjevovodom i vodospremom za lokacijsku dozvolu crpliste	360.000	360.000	99.500
	spojni cjevovod	100.000	100.000	99.500
	vodosprema sa dolazno-odlaznim cjevovodima	140.000	140.000	0
		120.000	120.000	0
2	Novelacija Studije vodoopskrbe Požeštine - nastavak	440.000	440.000	448.000
3	Izrada idejnog projekta zahvatne građevine i spojnog cjevovoda za izvoriste Kutjevačka Rika	150.000	0	0
4	Izrada idejnog i glavnog projekta lamelnog taložnika izvorista Stražemanka (60 l/s)	200.000	200.000	53.000
5	Revizija Studije vodoopskrbe Požeštine	40.000	40.000	35.550
UKUPNO		1.190.000	1.040.000	636.050

Napomene uz 1.1.1.

- Ad.1 Potrebno sagledati jugozapadni dio lokacije bušenjem dodatnih 2 piezometra i jednog piezometra i zdenca sjeverno
Ad.3 Crpliste formirano zbog hitnosti ugradnjom crpki u istražne bušotine malog promjera.
Potrebno izbušiti nove zdence i prebaciti crpke.

Napomene uz 1.1.2.

- Ad.1 Potrebno je izraditi idejne projekte za crpliste, spojni cjevovod i vodospremu za lokacijsku dozvolu i rješavanje imovinsko-pravnih stvari
Ad.2 Novelacija studije vodoopskrbe Požeštine je neophodna iz razloga novih elemenata sustava. Formiranje i uključivanje novih crplišta Striježevica i Treštanovci zahtijevaju uključivanje u sustav s potpuno novom hidroinženjeringom. Isto tako potrebno je analizirati i pojavu mangana na crplištu zapadno polje u Požegi.
Ad.3 Nadekvatna zahvatna građevina bez mogućnosti kontrole i stari cjevovod nisu prihvatljivo rješenje vodoopskrbe grada Kutjevo nakon što je izgrađeno novo filtersko postrojenje. Prebacuje se u 2019. U 2018. radene dodatne analize.
Ad.4 Nakon provedenih istraživanja pilot postrojenjem definirani su elementi lamelnog taložnika za uklanjanje suspendiranih čestica

DISTRIBUTIVNA VODOOPSKRBNNA MREŽA - PROGRAM S JLS

PLAN					
1.2.					
Pozicija	Naziv	Plan Kn	Rebalans KN	Realizirano KN	
1.2.1. GRAD POŽEGA					
1	Izrada idejnog projekta vodoopskrbne mreže mikrorajona Varelovac	100.000	100.000	36.000	
2	Izgradnja spojnog vodovoda A.G. Matoša - Orljavska	80.000	0	0	
3	Izgradnja produžetka vodovodne mreže u ul. Joze Jande	25.000	25.000	30.467	
4	Izgradnja produžetka vodovodne mreže u ul. Bernarda Vukoje	25.000	75.000	62.742	
UKUPNO		230.000	200.000	129.209	
1.2.2. GRAD PLETERNICA					
1	Izrada idejnog i glavnog projekta CS i vodospreme II i III zone vodoopskrbe Pleternica	50.000	50.000	0	
2	Produžetak vodovodne mreže u poslovnoj zoni Pleternica	200.000	300.000	266.668	
3	Izgradnja vodovodne mreže Trg Zrinskog i Frankopana- Matije Gupca	50.000	0	0	
4	Izgradnja vodovodne mreže u Svilini	0	0	13.433	
UKUPNO		300.000	350.000	280.101	
1.2.3. GRAD KUTJEVO					
1	Izgradnja vodovodne mreže naselja Tominovac	2.000.000	2.000.000	0	
2	Izgradnja produžetka vodovodne mreže ul. J. Kempfa, Kutjevo	0	0	22.844	
UKUPNO		2.000.000	2.000.000	22.844	
1.2.4. OPĆINA KAPTOL					
1.	Izgradnja produžetka vodovodne mreže u ul. Zelena, Kaptol	20.000	20.000	18.546	
2.	Izrada glavnog projekta vodovodne mreže za naselja Podgorje, Doljanovci i Bešinci	50.000	50.000	20.000	
UKUPNO		70.000	70.000	38.546	
1.2.5. OPĆINA JAKŠIĆ					
1	Izgradnja vodovodne mreže naselja Tekić	880.000	880.000	9.898	
2	Izgradnja vodovodne mreže u Vukovarskoj ul., Jakšić	0	20.000	12.181	
UKUPNO		880.000	900.000	22.079	

1.2.6.	OPĆINA VELIKA					
1	Produžetak vodovodne mreže u ul.V. Nazora, Velika		50.000	50.000		8.036
	UKUPNO		50.000	50.000		8.036
1.2.7.	OPĆINA BRESTOVAC					
1	Izgradnja produžetka vodovodne mreže u Nurkovcu		25.000	25.000		15.000
2	Izrada idejnog i glavnog projekta vodovodne mreže Busnovi-Bolomače		30.000	30.000		11.500
3	Izgradnja vodovoda Busnovi-Bolomače		0	0		0
4	Izgradnja vodovoda u Nurkovcu (I faza)		125.000	125.000		55.000
	UKUPNO		180.000	180.000		81.500
SVEUKUPNO DISTRIBUTIVNA VODOOPSKRBNA MREŽA - PROGRAM S JLS			3.710.000	3.750.000		582.316

Napomena:

Ad 1.2.1.4 povećana zbog povećanja obuhvata

Ad 1.2.2.2 povećana zbog povećanja obuhvata

Ad 1.2.5.2 dodano na zahtjev Općine Jakšić

1.3. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE				
PLAN				
Pozicija	Naziv	Plan Kn	Rebalans Kn	Realizirano Kn
1	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije magistralnog vodovoda u Osječkoj ul, Požega	30.000	0	0
2	Rekonstrukcija magistralnog vodovoda u ul. Sv. Vid, Požega	200.000	0	0
3	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u ul. Jagodnjak, Požega	350.000	350.000	422.759
4	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u ul. J. Runjanina	80.000	0	0
5	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u ul. Kralja Držislava	80.000	80.000	172.852
6	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u ul. Vilima Korajca, Vidovci	50.000	50.000	84.841
7	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Industrijskoj ul. Velika	50.000	0	0
8	Rekonstrukcija vodospreme Sovski Dol - izrada izvedbenog elaborata	30.000	30.000	28.000
9	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u Velikoj ul. u Kaptolu	30.000	15.000	0
10	Rekonstrukcija MRIM Mgalovci	100.000	0	0
11	Rekonstrukcija mjerenja mutnoće Veličanka i Stražemanka	80.000	80.000	54.941
12	Rekonstrukcija vodovodnih čvorišta Velika-Kaptol-Kutjevo	200.000	50.000	45.000
13	Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul. Vinogradska, Velovo	60.000	0	0
14	Rekonstrukcija ograde izvorišta Božji Zdenac	25.000	0	0
15	Rekonstrukcija dijela vodovodnih čvorova vodopskrbnog sustava	120.000	120.000	90.000
16	Zamjena dijela mjerne opreme na crpilistima i izvorištima	100.000	100.000	85.000
17	Modernizacija sustava mjerenja i očitavanja potrošnje vode	700.000	850.000	849.949
18	Rekonstrukcija spojnog vodovoda ul. Stračevićeva- Fra G. Čavapovića	40.000	0	0
19	Geotehnički istražni radovi i izrada izvedbenog projekta sanacije klizišta vodospreme Pleternica	110.000	110.000	107.000
20	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u Frankopanskoj ul. Velika	0	20.000	16.732
21	Izrada glavnog projekta vodovoda u ul. Sv. Vida, Požega	0	15.000	0
UKUPNO		2.435.000	1.870.000	1.957.074

Napomene:

- Ad. 13.1. Stavka brisana i odgođena za iduću godinu
- Ad. 13.2. Stavka brisana i odgođena za iduću godinu zbog istohodjenja građevinske dozvole
- Ad. 13.4. Stavka brisana i odgođena za iduću godinu
- Ad. 13.7. Stavka brisana i odgođena za iduću godinu
- Ad. 13.10. Stavka brisana i odgođena za iduću godinu
- Ad. 13.13. Stavka brisana i odgođena za iduću godinu
- Ad. 13.14. Stavka brisana i odgođena za iduću godinu
- Ad. 13.17. Stavka povećana nakon javnog nadmetanja
- Ad. 13.18. Stavka brisana i odgođena za iduću godinu
- Ad. 13.20. Stavka dodana zbog potrebe
- Ad. 13.21. Stavka dodana zbog potrebe izrade projekta za građevinsku dozvolu
- Investicijsko održavanje sadrži ulaganja vlastitih sredstava u objekte sustava javne vodoopskrbe na cijelom području vodoopskrbnog sustava Požeštine.
- Cilj ulaganja su smanjenje troškovi održavanja nakon realizacije, smanjenje gubitaka vode u vodoopskrbnoj mreži, povećanje kvalitete vode za pice,
- sigurnost oskrbe vodom, zaštita crpilista i izvorišta, te održavanje objekta na načelima HACCP-a, te prilagodba zahtjevima Pravilnika o sanitarno-tehničkim uvjetima za vodoopskrbne objekte. Realizacija nekih stavki će se odvijati u suradnji s JLS, ŽUC, HC.
- Financiranje stavki od 1 do 21 je iz cijene vodne usluge.

2. GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU				
2.1. PROGRAM S HRVATSKIM VODAMA				
Pozicija	N a z i v	Plan Kn	Rebalans Kn	Realizirano Kn
1	Izrada glavnog projekta kanalizacijskog kolektora u ul. Jagodnjak u Požegi i regulacija vodotoka Vučjak	80.000	80.000	71.100
2	Izgradnja dijela kanalizacijskog kolektora u ul. Jagodnjak (uz regulaciju vodotoka Vučjak)	800.000	0	0
	Nastavak građenja kanalizacijske mreže naselja Čaglin			
3	Glavni kolektor uz državnu cestu u naselju Čaglin	1.625.000	1.625.000	1.163.047
4	Ugradnja i opremanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Čaglin	3.200.000	3.200.000	0
	UKUPNO	5.705.000	4.905.000	1.234.147

Napomena:

Plan je predložen Hrvatskim vodama za sufinanciranje.

Stavka 2 je prebačena za 2019. do ishođenja građevinske dozvole.

Za stavku 3 je postignut dogovor između Hrvatskih cesta, Hrvatskih voda, Općine Čaglin i Tekije d.o.o. da će nositelj biti Hrvatske ceste jer će se radovi izvoditi zajedno s rekonstrukcijom državne ceste kroz naselje Čaglin.

Hrvatske ceste su provele natječaj i nositelj su investicije ukupne vrijednosti preko 14.000.000 Kn. Hrvatske vode sufinanciraju ove stavke u programu za 2018. godinu putem Tekije d.o.o. kao javnog iporučitelja javne odvodnje.

Tekija d.o.o. je s Hrvatskim cestama potpisala ugovor o sufinanciranju u 2017. a s Hrvatskim vodama 2018. godine.

Stavka 4 je prijavljena na natječaj Ministarstva poljoprivrede kroz mjeru 7.2.1

AGLOMERACIJE				
2.2.				
Pozicija	Naziv	Plan Kn	Rebalans KN	Realizirano Kn
1	Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega	152.073.509	152.073.509	57.857
1.1	Izgradnja i rekonstrukcija vodovodnih i kanalizacijskih mreža (FIDIC red book)	96.592.909	96.592.909	0
1.2	CUPOV Požega sa III. stupnjem pročišćavanja sa poljima za ozemljavanje mulja (FIDIC yellow book)	47.384.000	47.384.000	0
1.3	Oprema za održavanje sustava odvodnje	3.094.500	3.094.500	0
1.4	Nadzor nad izvođenjem radova	4.412.100	4.412.100	0
1.5	Informiranje i vidljivost	400.000	400.000	0
1.6	Usluge pravnih stručnjaka	140.000	140.000	57.857
1.7	Usluge ekonomskih stručnjaka	50.000	50.000	0
2	Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica	127.864.811	127.864.811	525.905
2.1	Odvodnja	88.184.528	88.184.528	0
2.2	UPOV Pleternica	31.752.717	31.752.717	0
2.3	Nabava opreme	1.320.000	1.320.000	0,00
2.4	Informiranje i vidljivost	620.076	620.076	0,00
2.5	Nadzor nad izvođenjem radova	4.797.490	4.797.490	0,00
2.6	Usluge pravnih stručnjaka	140.000	140.000	57.857,00
2.7	Usluge ekonomskih stručnjaka	50.000	50.000	0,00
2.8	Imovinsko-pravne stvari	1.000.000	1.000.000	468.047,66
3	Agglomeracija Velika - Kutjevo	50.000	50.000	31.680
3.1	DON informiranje i vidljivost	50.000	50.000	31.680
	UKUPNO	279.988.320	279.988.320	615.442

Napomena:

Za stavke 1. i 2. su potpisani ugovori s Ministarstvom zaštite okoliša i energetike, Hrvatskim vodama i jedinicama lokalne samouprave. Dokumentacija za javna nadmetanja su u završnoj fazi izrade i tokom 2018. će se provoditi javne nabave. Financiranje će se provoditi sukladno potpisanim ugovorima.

2.3. PROGRAM SUFINANCIRANJA S JLS				
PLAN				
Pozicija	Naziv	Plan Kn	Rebalans Kn	Realizirano Kn
2.3.1	GRAD POŽEGA			
1	Izgradnja idejnog projekta kanalizacijske mreže u dijelu ulice Vranduk	40.000	40.000	0
2	Izrada idejnog projekta kanalizacijske mreže u mikrorajonu Varelovac	80.000	0	36.000
3	Izgradnja okna kišnog preljeva Sv. Josip - Radnička	30.000	30.000	24.029
4	Izgradnja okna kišnog preljeva Osječka-Mlinska (kod G.Ninskog)	30.000	30.000	12.902
5	Izgradnja produžetka kanalizacijske mreže u ul. Joze Jande	30.000	30.000	20.917
6	Izgradnja produžetka kanalizacijske mreže u ul. Bernarda Vukoje	30.000	70.000	59.770
7	Izgradnja preljava u ul. M.Kuntarića	30.000	0	0
8	Izrada glavnog projekta prelivnog kolektora Zagrebačke ul.	0	0	38.849
	UKUPNO	270.000	200.000	192.466
2.3.2	GRAD PLETERNICA			
1	Izgradnja kanalizacijske mreže Trg Zrinskih i Frankopana - Matije Gupca	80.000	0	0
	UKUPNO	80.000	0	0
2.3.3	GRAD KUTJEVO			
1	Izrada idejnog projekta sustava odvodnje naselja Grabarje	100.000	0	0
2	Izrada glavnog projekta kanalizacijske mreže u ul. R. Hrvatske	0	15.000	15.000
	UKUPNO	100.000	15.000	15.000
2.3.4	OPĆINA BRESTOVAC			
1	Izgradnja kanalizacijske mreže Brestovac,Dolac, Nurkovac,Završje - naselje Nurkovac	375.000	375.000	279.589
	UKUPNO	375.000	375.000	279.589
2.3.5	OPĆINA KAPTOL			
1	Izgradnja kanalizacijske mreže u Ramanovcima	2.550.000	2.550.000	910.321
2	Ugradnje mjerno-regulacijske opreme na UPOV Češljakovci	30.000	30.000	50.096
3	Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Kaptol i Komarovci - Ramanovačka i Komarovačka	1.500.000	1.350.000	652.766
4	Izrada glavnog projekta kanalizacijske mreže naselja Podgorje, Doljanovci, Bešinci	60.000	60.000	38.000
	UKUPNO	4.140.000	3.990.000	1.651.183
2.3.6	OPĆINA VELIKA			
1	Izgradnja kanalizacijske mreže u ul. Frankopanska, Velika	190.000	190.000	134.611
2	Izgradnja kanalizacijske mreže u ul. Vinogradska	210.000	210.000	163.085
	UKUPNO	400.000	400.000	297.695
2.3.7	OPĆINA JAKŠIĆ			
1	Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Tekić	2.830.000	2.830.000	78.630
2	Izgradnja dijela kanalizacijske mreže u naselju Svetinja	960.000	960.000	937.635
3	Izrada izmjene i dopuna idejnog i glavnog projekta kanalizacijske mreže Tekić	0	40.000	0
	UKUPNO	3.790.000	3.830.000	1.016.265
2.3.8	OPĆINA ČAGLIN			
1	Izgradnja kanalizacijske mreže Krak 13 i Krak 14 i SP 2	0	320.000	160.000
	UKUPNO	0	320.000	160.000
SVEUKUPNO PROGRAM SUFINANCIRANJA S JLS		9.155.000	9.130.000	3.612.199

Napomena:

Tekija d.o.o. je zatražila prijedloge od JLS. Neke su dostavile svoje prijedloge a neke nisu.

Stavka 2.3.1.6. povećana zbog povećanja opsega obuhvata

Stavka 2.3.3.2. Stavka dodana na zahtje Grada Kutjeva

Stavka 2.3.7.3 dodana zbog potrebe uzmjene trase kanalizacijske mreže

Stavka 2.3.8.1 dodana na zahtjev Općine Čaglin

2.3.	PROGRAM SUFINANCIRANJA S JLS			
PLAN				
Pozicija	N a z i v	Plan Kn	Rebalans Kn	Realizirano Kn
2.3.1	GRAD POŽEGA			
1	Izgradnja idejnog projekta kanalizacijske mreže u dijelu ulice Vranduk	40.000	40.000	0
2	Izrada idejnog projekta kanalizacijske mreže u mikrorajonu Varelovac	80.000	0	36.000
3	Izgradnja okna kišnog preljeva Sv. Josip - Radnička	30.000	30.000	24.029
4	Izgradnja okna kišnog preljeva Osječka-Mlinska (kod G.Ninskog)	30.000	30.000	12.902
5	Izgradnja produžetka kanalizacijske mreže u ul. Joze Jande	30.000	30.000	20.917
6	Izgradnja produžetka kanalizacijske mreže u ul. Bernarda Vukoje	30.000	70.000	59.770
7	Izgradnja preljava u ul. M.Kuntarića	30.000	0	0
8	Izrada glavnog projekta prelivnog kolektora Zagrebačke ul.	0	0	38.849
	UKUPNO	270.000	200.000	192.466
2.3.2	GRAD PLETERNICA			
1	Izgradnja kanalizacijske mreže Trg Zrinskih i Frankopana - Matije Gupca	80.000	0	0
	UKUPNO	80.000	0	0
2.3.3	GRAD KUTJEVO			
1	Izrada idejnog projekta sustava odvodnje naselja Grabarje	100.000	0	0
2	Izrada glavnog projekta kanalizacijske mreže u ul. R. Hrvatske	0	15.000	15.000
	UKUPNO	100.000	15.000	15.000
2.3.4	OPĆINA BRESTOVAC			
1	Izgradnja kanalizacijske mreže Brestovac,Dolac, Nurkovac,Završje - naselje Nurkovac	375.000	375.000	279.589
	UKUPNO	375.000	375.000	279.589
2.3.5	OPĆINA KAPTOL			
1	Izgradnja kanalizacijske mreže u Ramanovcima	2.550.000	2.550.000	910.321
2	Ugradnje mjerno-regulacijske opreme na UPOV Češnjakovci	30.000	30.000	50.096
3	Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Kaptol i Komarovci - Ramanovačka i Komarovačka	1.500.000	1.350.000	652.766
4	Izrada glavnog projekta kanalizacijske mreže naselja Podgorje, Doljanovci, Bešinci	60.000	60.000	38.000
	UKUPNO	4.140.000	3.990.000	1.651.183
2.3.6	OPĆINA VELIKA			
1	Izgradnja kanalizacijske mreže u ul. Frankopanska, Velika	190.000	190.000	134.611
2	Izgradanja kanlizacijske mreže u ul. Vinogradska	210.000	210.000	163.085
	UKUPNO	400.000	400.000	297.695
2.3.7	OPĆINA JAKŠIĆ			
1	Izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Tekić	2.830.000	2.830.000	78.630
2	Izgradnja dijela kanalizacijske mreže u naselju Svetinja	960.000	960.000	937.635
3	Izrada izmjene i dopuna idejnog i glavnog projekta kanalizacijske mreže Tekić	0	40.000	0
	UKUPNO	3.790.000	3.830.000	1.016.265
2.3.8	OPĆINA ČAGLIN			
1	Izgradnja kanalizacijske mreže Krak 13 i krak 14 i SP 2	0	320.000	160.000
	UKUPNO	0	320.000	160.000
SVEUKUPNO PROGRAM SUFINANCIRANJA S JLS		9.155.000	9.130.000	3.612.199

Napomena:

Tekija d.o.o. je zatražila prijedloge od JLS. Neke su dostavile svoje prijedloge a neke nisu.

Stavka 2.3.1.6. povećana zbog povećanja opsega obuhvata

Stavka 2.3.3.2. Stavka dodana na zahtje Grada Kutjeva

Stavka 2.3.7.3 dodana zbog potrebe uzmjene trase kanalizacijske mreže

Stavka 2.3.8.1 dodana na zahtjev Općine Čaglin

2.4 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE					
Pozicija	Naziv	Plan Kn	Rebalans Kn	Realizirano Kn	
1	Sanacija kanalizacijske mreže u ul. Sv. Florijana i Kamenita vrata (Uliner)	800.000	800.000	792.115	
2	Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u ul. Sv. Vida ; Požega	180.000	0	0	
3	Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u odvoju Industrijske ul., Požega	50.000	50.000	32.500	
4	Rekonstrukcija dijela kanalizacijske mreže u ul. I Matkovića	40.000	0	0	
5	Rekonstrukcija prelivne kanalizacije u nul. Đ. Basaričeka, Požega	20.000	20.000	0	
6	Rekonstrukcija kišnog prelijeva transportnog kolektora	40.000	40.000	19.782	
7	Rekonstrukcija kišnog prelijeva Kozarčeva-Vinogradska, Pleternica	30.000	0	0	
8	Rekonstrukcija dijela kanalizacijske mreže u ul. E. Podubskog, Pleternica	50.000	50.000	0	
9	Modernizacija nadzorno-upravljačkog sustava	100.000	100.000	99.698	
10	Rekonstrukcija revizijskih i kontrolnih kanalizacijskih čvorova	100.000	100.000	55.000	
11	Rekonstrukcija sifonskog prolaza ispod rijeke Ortljave, M. Trnine-Josipa Pavičića	40.000	40.000	37.515	
12	Rekonstrukcija bio-diska Kaptol	50.000	50.000	64.191	
13	Rekonstrukcija crpne stanica sjevernog kolektora (ograda, prometnica, tazoni, zapornica, ljestve i ndestfi)	120.000	220.000	196.526	
14	Sanacija revizijskih okana u ul. Arslanovci	30.000	30.000	25.000	
15	Nepredviđeni radovi	50.000	50.000	11.055	
16	Izrada glavnog projekta Kanalizacijske mreže u ul. Sv. Vida, Požega	0	15.000	0	
UKUPNO		1.700.000	1.565.000	1.333.381	

Napomene:

Plan obuhvaća vlastita ulaganja u rekonstrukcije i modernizaciju kanalizacijske mreže i objekata sustava javne odvodnje.

Ciljevi ulaganja su omogućavanje normalnog funkcioniranja sustava odvodnje, smanjenje zagađenja podzemlja i podzemnih voda iz sustava javne odvodnje te lakši i učinkovitiji nadzor i upravljanje.

Planirane stavke su neophodne, a realizacija će se odvijati sukladno prioritetima i dinamici pripreme neophodne dokumentacije i mogućnostima realizacije.

Stavke 2.4.2. brisana i odgođena za 2019. zbog potrebe ishođenja građevinske dozvole

Stavke 2.4.4. brisana i odgođena za 2019.

Stavke 2.4.7. brisana i odgođena za 2019.

Stavke 2.4.4. dodana zbog potrebe ishođenja građevinske dozvole

3. OBJEKTI ZAJEDNIČKIH POTREBA					
PLAN					
Pozicija	Naziv	Plan Kn	Rebalans Kn	Realizirano Kn	
1	Rekonstrukcija zatvorenog skladišta i garaža u poslovnom krugu Tekija	500.000	300.000	0	
2	Sanacija asfaltnih površina poslovnog kruga Tekija	200.000	200.000	194.571	
	UKUPNO	700.000	500.000	194.571	

Napomena:

Stavka 1. umanjena zbog umanjenja opsega posla u 2018.

3. OBJEKTI ZAJEDNIČKIH POTREBA					
PLAN					
Pozicija	Naziv	Plan Kn	Rebalans Kn	Realizirano Kn	
1	Rekonstrukcija zatvorenog skladišta i garaža u poslovnom krugu Tekija	500.000	300.000	0	
2	Sanacija asfaltnih površina poslovnog kruga Tekija	200.000	200.000	194.571	
	UKUPNO	700.000	500.000	194.571	

Napomena:

Stavka 1. umanjena zbog umanjenja opsega posla u 2018.

**REKAPITULACIJA REBALANSA PLANA
INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 2018. GODINE**

Poz.	OPIS RADOVA	PLAN /KN/	REBALANS /KN/	REALIZACIJA /KN/
1	2	3	4	5
1.	GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU	8.255.000,00	7.580.000,00	3.712.110,34
1.1.	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV POŽEŠTINE - PROGRAM S HRVATSKIM VODAMA	2.110.000	1.960.000	1.172.720
1.1.1	Vodoistražni radovi	920.000	920.000	536.670
1.1.2	Projektiranje	1.190.000	1.040.000	636.050
1.2	DISTRIBUTIVNA VODOOPSKRBNA- PROGRAM S JLS	3.710.000	3.750.000	582.316
1.	GRAD POŽEGA	230.000	200.000	129.209
2.	GRAD PLETERNICA	300.000	350.000	280.101
3.	GRAD KUTJEVO	2.000.000	2.000.000	22.844
4.	OPĆINA KAPTOL	70.000	70.000	38.546
5.	OPĆINA JAKŠIĆ	880.000	900.000	22.079
6.	OPĆINA VELIKA	50.000	50.000	8.036
7.	OPĆINA BRESTOVAC	180.000	180.000	81.500
8.	OPĆINA ČAGLIN	0	0	0
1.3	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2.435.000	1.870.000	1.957.074
2	GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU	296.548.320	295.588.320	5.561.021
2.1	PROGRAM S HRVATSKIM VODAMA	5.705.000	4.905.000	0
2.2	AGLOMERACIJE	279.988.320	279.988.320	615.442
1.	AGLOMERACIJA POŽEGA	152.073.509	152.073.509	57.857
2.	AGLOMERACIJA PLETERNICA	127.864.811	127.864.811	525.905
3.	AGLOMERACIJE VELIKA I KUTJEVO	50.000	50.000	31.680
2.3	PROGRAM SUFINACIRANJA S JLS	9.155.000	9.130.000	3.612.199
1.	GRAD POŽEGA	270.000	200.000	192.466
2.	GRAD PIETERNICA	80.000	0	0
3.	GRAD KUTJEVO	100.000	15.000	15.000
4.	OPĆINA BRESTOVAC	375.000	375.000	279.589
5.	OPĆINA JAKŠIĆ	3.790.000	3.830.000	1.016.265
6.	OPĆINA KAPTOL	4.140.000	3.990.000	1.651.183
7.	OPĆINA VELIKA	400.000	400.000	297.695
8.	OPĆINA ČAGLIN	0	320.000	160.000
2.4	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	1.700.000	1.565.000	1.333.381
3.	OBJEKTI ZAJEDNIČKIH POTREBA	700.000	500.000	194.571
UKUPNO:		305.503.320,00	303.668.320,00	9.467.702,80

Napomena:

Plan je smanjen 305.503.320,00 Kn na 303.668.320 Kn.

Plan investicija i investicijskog održavanja za 2018. godinu obuhvaćao je izgradnju novih, te rekonstrukciju i sanaciju postojećih objekata komunalnih vodnih građevina, posebno uvažavajući nastavak započetih radova u prethodnom periodu, potrebe jedinica lokalne samouprave i prijedloge odjela u Tekiji d.o.o., a u skladu sa zakonskom regulativom u vodnom gospodarstvu i Zakonom o javnoj nabavi. Prednost u realizaciji su imali započeti radovi na izgradnji vodovodnih i kanalizacijskih mreža čijim završetkom će se izgrađeni objekti staviti u funkciju i omogućiti priključenje novih korisnika, te je bilo neophodno poduzimati mjere za korištenje izgrađene infrastrukture s obzirom da trend povećanja potrošnje i broja potrošača ne prati izgradnju komunalne infrastrukture.

Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva utvrđeni su izvori sredstava za financiranje vodnog gospodarstva, a izrada tehničke dokumentacije, ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola, rješavanje imovinsko-pravnih poslova i osiguranje sredstava za realizaciju plana postaju prioritetni zadaci. Ostvarenje plana je rezultat izvršenih aktivnosti u skladu s realno osiguranim izvorima financiranja. Potrebno je napomenuti da je u planu bilo nekoliko većih investicija, pogotovo se to odnosi na aglomeracije Požega i Pleternica, za koje je bilo potrebno izraditi složenu tehničku dokumentaciju, osigurati sredstva i provesti javna nadmetanja sukladno Zakonu o javnoj nabavi, a čija realizacija je započela u prošloj godini. Jedan dio nezavršenih poslova za koje je nabavljen materijal ili su izvedeni određeni pripremni radovi su procijenjeni i oni će biti završeni u ovoj godini.

Posebno treba istaknuti aktivnosti na izradi dokumentacije za javnu nabavu za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za Aglomeracije Požega i Pleternica koje su djelomično završene u 2018. a dio se nastavlja u 2019.

Izrada studijsko-projektne dokumentacije za aglomeracija Velika i Kutjevo ide planiranom dinamikom i za sada ima pozitivna mišljenja JASPERS-a. Planiran je završetak i prijava aplikacije u 2019. godini.

U proteklom periodu značajne su aktivnosti na završetku projektne i natječajne dokumentacije, te rješavanju imovinsko-pravnih stvari za projekte aglomeracija koji su u toku jer bez riješenih imovinsko-pravnih stvari projekti se neće moći realizirati. Isto tako, bila je potrebna maksimalna suradnja s JLS u pripremi dokumentacije i rješavanju imovinsko-pravnih stvari za prijave na nove natječaje u 2018. godini.

U prošloj godini su također nastavljeni značajniji vodoistražni radovi na više lokacija u cilju konačnog definiranja zaliha podzemnih voda za trajno rješenje vodopskrbe cijelog područja Požeštine. Najbolji rezultati su, za sada, na području Striježevice gdje je započeto projektiranje crpilišta, spojnog cjevovoda i vodosprme.

Isto tako, ističe se i nastavak aktivnosti na programu upravljanja gubicima i uspostave GIS-a (geografski informacijski sustav) vodopskrbnog sustava i sustava odvodnje.

Novelacija studije vodoopskrbnog sustava Požeštine će biti osnova za prijavu novog EU projekta za daljnji razvoj vodoopskrbe.

Navedeni iznosi u informaciji znače da su radovi izvedeni, materijal nabavljen, situacije ili računi ispostavljeni ili započeti u skladu s potpisanim ugovorima, ali ne znače da je sve plaćeno ili naplaćeno. Jedan dio nezavršenih poslova za koje je nabavljen materijal ili su izvedeni određeni pripremni radovi koji su procijenjeni i oni će biti završeni u narednom periodu.

Jedan veći dio plana, posebno za EU sredstva, je u fazi natječaja i/ili odobravanja sredstava te ih je bilo potrebno uvrstiti u plan.

Posebno treba istaknuti poteškoće u ishođenju potvrda na glavne projekte zbog neriješenih imovinsko-pravnih stvari, administrativnih problema, te poteškoće s izvodačima zbog kašnjenja u izvođenju radova te radova koje zahtijevaju jedinice lokalne samouprave nakon donošenje plana.

Posebno se napominje da je neophodno poduzimati mjere za korištenje izgrađene infrastrukture s obzirom da trend povećanja potrošnje i broja potrošača ne prati izgradnju komunalne infrastrukture.

U budućnost treba još veći angažman na iznalaženju novih izvora financiranja za rastuće potrebe ujednačenog razvoja Požeštine.


Neophodno je i daljnje prilagođavanje novoj zakonskoj regulativi u području vodnog gospodarstva, nabave roba i usluga, projektiranju i izgradnji koja se sve više prilagođava europskim zakonskim okvirima.

U Požegi, 20.04.2019.

Rukovoditelj

Sektora razvojno-tehničkih poslova:

Mile Beslić, dipl.ing.



9TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Direktor:



Ante Kolić, dipl.ing.