



d.o.o za obavljanje vodnih usluga
Vodovodna 1, Požega

PLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA Informacija o realizaciji

2020. GODINE

Požega, travanj 2021.

UVOD

Plan investicija i investicijskog održavanja za 2020. godinu obuhvaćao je izgradnju novih, te rekonstrukciju i sanaciju postojećih objekata komunalnih vodnih građevina, posebno uvažavajući nastavak započetih radova u prethodnom periodu, potrebe jedinica lokalne samouprave i prijedloge odjela u Tekiji d.o.o., a u skladu sa zakonskom regulativom u vodnom gospodarstvu i Zakonom o javnoj nabavi. Prednost u realizaciji su imali započeti radovi na izgradnji vodovodnih i kanalizacijskih mreža čijim završetkom će se izgrađeni objekti staviti u funkciju i omogućiti priključenje novih korisnika, te je bilo neophodno poduzimati mjere za korištenje izgrađene infrastrukture s obzirom da trend povećanja potrošnje i broja potrošača ne prati izgradnju komunalne infrastrukture.

Zakonom o financiranju vodnog gospodarstva utvrđeni su izvori sredstava za financiranje vodnog gospodarstva, a izrada tehničke dokumentacije, ishođenje lokacijskih i građevinskih dozvola, rješavanje imovinsko-pravnih poslova i osiguranje sredstava za realizaciju plana postaju prioritetni zadaci. Ostvarenje plana je rezultat izvršenih aktivnosti u skladu s realno osiguranim izvorima financiranja i mogućnostima realizacije uvažavajući i poteškoće vezano na COVID i određene poremećaje na tržištima materijala. Potrebno je napomenuti da je u planu bilo nekoliko većih investicija, pogotovo se to odnosi na aglomeracije Požega i Pleternica čija realizacija je prioritetni zadatak svih službi. Jedan dio nezavršenih poslova za koje su odrađeni pripremni radovi su prebaćeni u ovu godinu.

Treba istaknuti i značajne aktivnosti na izradi i korekcijama tehničke i dokumentacije za javnu nabavu za izgradnju sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda za Aglomeracije Požega i Pleternica. U Aglomeraciji Pleternica je, zbog starosti projekata, trebalo započeti izmjene i dopune projekata za izgradnju kanalizacijskih mreža i crpnih stanica. Natječaj za UPOV Pleternica još uvijek nije završen i ponovljen je treći puta, a potpisivanje ugovora s izvođačem se očekuje u prvoj polovini 2021. godine. U proteklom periodu značajne su bile aktivnosti na rješavanju imovinsko-pravnih stvari za projekte aglomeracija koji su u toku jer bez riješenih imovinsko-pravnih stvari projekti se ne mogu realizirati.

Treba istaknuti i poteškoće u ishođenju lokacijskih i građevinskih dozvola zbog neriješenih imovinsko-pravnih stvari, administrativnih problema, te poteškoće s izvođačima zbog kašnjenja u izvođenju radova. Poseban problem je u ishođenju potrebnih suglasnosti i rješenja vezanih na zaštitu okoliša i ekološku mrežu zbog složenosti procedura i dugotrajnosti postupaka.

Izrada studijsko-projektne dokumentacije za aglomeracija Velika i Kutjevo ide planiranom dinamikom i ima pozitivna mišljenja JASPERS-a o spremnosti za finalizaciju. Tekija d.o.o. je zatražila terenski obilazak nadležnog ministarstva kao jedan od preuvjeta za apliciranje ovoga projekta. Sada se očekuje aktiviranje nekog od programa za financiranje provedbe. Najizglednije je da će to biti iz programa „Otpornost i oporavak“ za koji još uvijek nisu poznati detalji načina i rokovi provedbe.

Treba istaći i nastavak aktivnosti na programu upravljanja gubicima i uspostave GIS-a (geografski informacijski sustav) vodopskrbnog sustava i sustava odvodnje, te modernizaciji sustava očitavanja potrošnje vode.

Navedeni iznosi u informaciji znače da su radovi izvedeni, materijal nabavljen, situacije ili računi ispostavljeni ili započeti u skladu s potpisanim ugovorima, ali ne znače da je sve plaćeno ili naplaćeno. Jedan dio plana je u fazi natječaja i/ili odobravanja sredstava te ih je bilo potrebno uvrstiti u plan.

Neophodno je i daljnje prilagođavanje novoj zakonskoj regulativi u području vodnog gospodarstva, nabave roba i usluga, projektiranju i izgradnji koja se sve više prilagođava europskim zakonskim okvirima.

Na kraju treba istaknuti značajnu suradnju s JLS i Hrvatskim vodama u realizaciji Plana investicija i investicijskog održavanja.



d.o.o za obavljanje vodnih usluga

PLAN INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 2020. GODINE

1. GRADEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU				
1.1. REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV POŽESTINE - PROGRAM S HRVATSKIM VODAMA				
1.1.1. VODOISTRAŽNI RADOVI				
PLAN				
Pozicija	Naziv	Plan Kn	Rebalans Kn	Realizirano Kn
1.	Izrada zdenca na crpilištu Dubočanka (2 kom) - nastavak	274.240	0	0
2.	Hidrogeološki nadzor na crpilištu Dubočanka - nastavak	60.000	0	0
3.	Izrada elaborata i prijedloga odluke zona sanitarne zaštite crpilište Striježevica	70.000	0	0
4.	Hidrogeološki monitoring Crpilišta Zapadno polje u Požegi - izrada piezometara i ugradnja opreme	0	0	0
5.	Hidrogeološki radovi, izrada elaborata i prijedloga odluke o zonama zaštite izvorišta Dubočanka	70.000	0	0
UKUPNO		474.240	0	0
1.1.2. PROJEKTIRANJE				
PLAN				
Pozicija	Naziv	Plan Kn	Rebalans Kn	Realizirano Kn
1.	Izrada glavnog projekta crpilišta Striježevica	119.500	0	0
2.	Izrada glavnog projekta vodospreme Sažije	119.200	119.200	108.900
3.	Izrada idejnog projekta Striježevica - Orljavac	138.600	0	0
4.	Izrada glavnog projekta magistralnog vodovoda Orljavac - Toranj	0	0	0
5.	Izrada idejnog projekta zahvatne građevine i spojnog cjevovoda za izvorište Kutjevačka Rika	0	0	0
6.	Izrada elaborata za ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš za crpilišta Striježevica i spojni cjevovod za spoj na postojeći sustav vodoopskrbe	0	30.000	28.000
UKUPNO		377.300	149.200	136.900

1.1.3. IZGRADNJA I PROGRAM UPRAVLJANJA GUBICIMA					
PLAN					
Pozicija	Naziv	Plan Kn	Rebalans Kn	Realizirano Kn	
1.	Izvedba okana DMA zona izvan Aglomeracije Požega	4.600.000	4.600.000	3.788.739	
2.	Izgradnja (rekonstrukcija) vodovodne mreže u Osječkoj ulici u Jakšiću	500.000	420.000	421.427	
3.	Izgradnja (rekonstrukcija) vodovodne mreža u Požeškoj ulici u Brestovcu	0	0	0	
4.	Rekonstrukcija vodospreme Sovski Dol	0	0	0	
5.	Sanacija klizišta vodospreme Plerernica	700.000	30.000	13.725	
UKUPNO		5.800.000	5.050.000	4.223.891	
UKUPNO - PROGRAM S HRVATSKIM VODAMA		6.651.540	5.199.200	4.360.791	

1.2. DISTRIBUTIVNA VODOOPSKRIBNA MREŽA - PROGRAM S JLS				
PLAN				
Pozicija	N a z i v	Plan Kn	Rebalans Kn	Realizirano Kn
1.2.1. GRAD POŽEGA				
1	Izrada idejnog projekta vodoopskrbne mreže mikrorajona Varelovac	40.000	40.000	34.000
2	Izgradnja spojnog vodovoda ul. Starčevićeva- Fra.G. Čevapovića	60.000	0	0
3	Izrada idejnog i glavnog projekta II zone vodoopskrbe Grgin Dol	80.000	0	0
4	Izgradnja spojnog vodovoda A.G. Matoša - Orljavska	80.000	0	0
5	Izgradnja dijela vodovodne mreže u ul. V. Nazora	40.000	0	0
6	Produžetak magistralnog vodovoda u ul. Sv. Vid, Požega	200.000	0	0
7	Izrada glavnog projekta vodovodne mreže u ul M. Kuntarića	25.000	0	0
8	Izgradnja vodovodne mreže Nova Lipa -Stara Lipa	300.000	0	0
9	Izgradnja vodovodne mreže u ul. M. Kuntarića	60.000	0	0
10	Izgradnja vodovodne mreže u Osječkoj ul.(odvojak), Požega	70.000	70.000	70.939
11	Izrada projekta vodovodne mreže u ul. Voćarski put	50.000	10.000	0
12	Izgradnja sekundarne vodovodne mreže u Zrinskoj ulici	150.000	150.000	124.820
13	Izgradnja vodovodne mreže u Ratarničkoj ulici	150.000	0	0
14	Izrada glavnog projekta vodovodne mreže od M. Hrvatske do A. Kanižlića	0	30.000	21.000
UKUPNO		1.305.000	300.000	250.759
1.2.2. GRAD PLETERNICA				
1	Izrada idejnog i glavnog projekta CS i vodospreme II i III zone vodoopskrbe Pleternica -nastavak	50.000	0	0
2	Izgradnja vodovodne mreže u poslovnoj zoni Pleternica	100.000	100.000	104.536
3	Izgradnja produžetka vodovodne mreže u Frkljevcima	30.000	0	0
UKUPNO		180.000	100.000	104.536
1.2.3. GRAD KUTJEVO				

1	Izgradnja vodovodne mreže naselja Tominovac	1.950.000	1.700.000	1.641.065
2	Izgradnja produžetka vodovodne mreže u ul. J.B. Jelačića, Vetovo	80.000	80.000	30.026
3	Izgradnja vodovodne mreže u ul. J.B. Jelačića, Kutjevo	180.000	180.000	198.355
4	Izgradnja produžetka vodovodne mreže u ul. J.Jambrovića u Kutjevu	30.000	30.000	37.234
5	Izgradnja stanice za dezinfekciju u naselju Kula	100.000	0	0
6	Izgradnja precrpne stanice u naselju Venje	180.000	0	0
7	Izgradnja produžetka vodovodne mreže u naselju Venje	150.000	120.000	111.912
	UKUPNO	2.670.000	2.110.000	2.018.592
1.2.4.	OPĆINA JAKŠIĆ			
1	Izgradnja produžetka vodovodne mreže u ul. Kolodvorska, Jakšić	30.000	30.000	28.600
2	Izgradnja vodovodne mreže u odvoju Osječke ul. Jakšić	30.000	45.000	44.392
3	Izrada izvedbenog projekta vodovodne mreže za naselja Cerovac i Granje	60.000	60.000	43.580
4	Izgradnja produžetka vodovodne mreže u odvoju ul. K. Zvonimira u Jakšiću	0	20.000	19.213
	UKUPNO	120.000	155.000	135.785
1.2.5.	OPĆINA BRESTOVAC			
1	Izgradnja precrpne stanice vodovodne mreže u Nurkovcu	250.000	0	0
2	Izgradnja produžetka vodovodne mreže u Vilić Selu	100.000	150.000	149.804
3	Izgradnja produžetka vodovodne mreže u Boričevcima	80.000	60.000	55.210
4	Izgradnja vodovodne mreže Busnovi-Bolomače	450.000	360.000	291.384
	UKUPNO	880.000	570.000	496.398
1.2.6.	OPĆINA KAPTOL			
1	Izgradnja produžetka vodovodne mreže u Komarovcima, Kaptol	35.000	35.000	16.593
2	Kućni priključci vodovoda Alilovci	95.000	95.000	85.606
	UKUPNO	130.000	130.000	102.199

1.2.7. OPĆINA VELIKA					
1	Izrada idejnog i glavnog projekta vodovodne mreže za naselje Doljanci, Kantrovci i Poljanska	130.000	60.000	60.000	60.000
2	Izgradnja dijela vodovodne mreže u naselju Doljanci	75.000	0	0	0
3	Produžetak vodovodne mreže u naselju Biškupci - odvojak	40.000	40.000	40.000	37.861
	UKUPNO	245.000	100.000	97.861	
SVEUKUPNO DISTRIBUTIVNA VODOOPSKRIBNA MREŽA - PROGRAM S JLS		5.530.000	3.465.000	3.206.130	

1.3. INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE				
PLAN				
Pozicija	Naziv	Plan Kn	Rebalans Kn	Realizirano Kn
1	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije magistralnog vodovoda u Osječkoj ul, Požega	30.000	0	0
2	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u ul. K. Mislava	0	0	0
3	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u ul.I. Matkovića	0	0	0
4	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u ul Kralja Držislava	50.000	0	0
5	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u ul. Sv. Valentina, Vidovci	250.000	250.000	255.438
6	Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul. M.Kraljevića, Kutjevo	40.000	40.000	33.028
7	Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul. I.B. Mažuranić, Kutjevo	0	0	0
8	Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul. Vinogradska, Vetovo	80.000	0	0
9	Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul Strosmayerova, Velika	0	0	0
10	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Komarovicima	50.000	0	0
11	Rekonstrukcija vodovodne mreže u Industrijskoj ul. Velika	50.000	0	0
12	Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul. A. Starčevića, Požega	0	0	0
13	Modernizacija sustava mjerenja potrošnje vode	1.200.000	1.200.000	1.022.953
14	Rekonstrukcija vodovodne mreže i priključaka u ul. V. Nazora, Čaglin	270.000	270.000	302.239
15	Rekonstrukcija MRM Migalovci	100.000	0	0
16	Rekonstrukcija PCS V1, Požega	50.000	0	0
17	Rekonstrukcija i zamjena dijela opreme crpilišta Zapadno polje i Luke	100.000	0	0
18	Rekonstrukcija ograda crpilišta	50.000	0	0
19	Rekonstrukcija dijela vodovodnih čvorova vodopskrbnog sustava	120.000	120.000	85.000
20	Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul. Republike Hrvatske, Kutjevo	100.000	100.000	125.990
21	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u Osječkoj ul, Požega	60.000	60.000	68.899
22	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u ul. Stjepana Radića, Požega	100.000	100.000	55.306
23	Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul. Hrvatskih branitelja, Požega	350.000	0	0
24	Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul. Mlinska, Požega	400.000	0	0
25	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u ul. Šijačkoj, Požega	80.000	80.000	46.254

26	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u ul. Cemička, Požega	100.000	100.000	112.831
27	Rekonstrukcija dijela vodovodne mreže u ul. Češka, Kaptol	50.000	50.000	14.943
28	Rekonstrukcija dijela vodovodnih priključaka u ul. Osječka, Požega	40.000	40.000	45.120
29	Rekonstrukcija zahvatne građevine izvora Staro selo, naselje Paka	15.000	20.000	45.324
30	Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul. I. Šveara Požega	0	20.000	11.909
31	Rekonstrukcija vodovodne mreže u ul. Kolodvorska Jakšić	0	25.000	11.356
UKUPNO		3.735.000	2.475.000	2.236.590

Investicijsko održavanje sadrži ulaganja vlastitih sredstava u objekte sustava javne vodoopskrbe na cijelom području vodoopskrbnog sustava Požeštine.

Cijl ulaganja su smanjenje troškovi održavanja nakon realizacije, smanjenje gubitaka vode u vodoopskrbnoj mreži, povećanje kvalitete vode za piće,

sigurnost opskrbe vodom, zaštita crpilišta i izvorišta, te održavanje objekta na načelima HACCP-a, te prilagodba zahtjevima Pravilnika

o sanitarno-tehničkim uvjetima za vodoopskrbne objekte. Realizacija nekih stavki će se odvijati u suradnji s JLS, ŽUC, HC.

Neke od stavki će se realizirati paralelno s radovima na izgradnji kanalizacijskih mreže u okviru radova u Aglomeracijama.

Financiranje stavki od 1 do 31 je iz cijene vodne usluge.

2. GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU					
2.1. PROGRAM S HRVATSKIM VODAMA					
PLAN					
Pozicija	Naziv	Plan Kn	Rebalans Kn	Realizirano Kn	
1.	Izgradnja kanalizacijskog kolektora u ul. Jagodnjak u Požegi (uz regulaciju vodotoka Vučjak).	2.330.000	2.330.000	1.875.000	
2.	Izgradnja prelivnog kolektora Zagrebačke ulice, Požega	0	0		
3.	Sustav odvodnje naselja Čaglin - glavni kolektor uz državnu cestu - nastavak i KRAK 1 sa S3 i KP4	800.000	800.000	741.894	
4.	Izgradnja sustava odvodnje na području Kaptola - nastavak	1.000.000	0	0	
5.	Izgradnja sustava odvodnje naselja Drenovac-Bučje-Zagrađe na području aglomeracije Brodski Drenovac	2.450.000	30.000	22.198	
6.	Nadzor nad izgradnjom sustava odvodnje naselja Drenovac-Bučje-Zagrađe na području aglomeracije Brodski Drenovac	50.000	5.000	0	
UKUPNO		6.630.000	3.165.000	2.639.092	

2.2. AGLOMERACIJE		PLAN				
Pozicija	N a z i v	Ukupno Kn	Plan Kn	Rebalans Kn	Realizirano Kn	
1	Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture na području aglomeracije Požega	167.358.346	113.053.627	47.334.062	46.224.959	
1.1	Izgradnja i rekonstrukcija vodovodnih i kanalizacijskih mreža (FIDIC red book)	91.739.804	40.000.000	40.000.000	38.903.425	
1.2	CUPOV Požega sa III. stupnjem pročišćavanja sa poljima za ozemljavanje mulja (FIDIC yellow book)	66.719.565	66.719.565	2.000.000	1.470.150	
1.3	Informiranje i vidljivost	399.655	200.000	200.000	107.910	
1.4	Oprema za održavanje sustava odvodnje	4.184.062	4.184.062	4.184.062	4.184.062	
1.5	Nadzor nad izvođenjem radova	3.865.260	1.500.000	500.000	1.177.164	
1.6	Vođenje projekta	200.000	200.000	200.000	165.000	
1.7	Arheološki nadzor	150.000	150.000	150.000	131.250	
1.8	Arheološka istraživanja	100.000	100.000	100.000	85.998	
2	Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica	178.963.769	94.733.325	61.708.325	21.799.127	
2.1	Odvodnja	134.656.990	52.000.000	20.000.000	19.457.055	
2.2.	UPOV Pleternica	38.000.000	38.000.000	38.000.000	0	
2.3.	Nabava opreme	1.310.325	1.310.325	1.310.325	982.968	
2.4.	Informiranje i vidljivost	514.150	250.000	150.000	85.612	
2.5.	Nadzor nad izvođenjem radova	2.999.304	1.200.000	300.000	326.042	
2.6.	Imovinsko-pravne stvari	1.000.000	1.000.000	1.000.000	94.000	
2.7.	Novelacija Studije izvedivosti	190.000	190.000	190.000	185.000	
2.8.	Vođenje projekta	200.000	200.000	200.000	160.000	
2.9.	Konzultantske usluge vezano za provedbu javne nabave za UPOV Pleternica	93.000	93.000	93.000	45.000	
2.10.	Izrada matematičkog modela i terenska mjerenja	0	190.000	190.000	189.000	
2.11.	Geomehanički radovi	0	100.000	75.000	75.000	
2.12.	Izmjene i dopune idejnih i glavnih projekata	0	200.000	200.000	199.450	
3	Aglomeracije Velika - Kutjevo	390.000	760.000	635.000	575.200	
3.1.	Novelacija Studije izvedivosti	390.000	390.000	335.000	320.000	
3.2.	Tehno-ekonomska analiza cijevnog materijala	0	100.000	100.000	99.200	
3.3.	Izmjena i dopuna idejnog i glavnog projekta VS Kutjevo	0	200.000	200.000	156.000	
3.4.	Izrada dokumentacije o nabavi za vođenje projekta	0	70.000	0	0	
	UKUPNO	346.712.115	208.546.952	109.677.387	68.599.286	

2.3. KANALIZACIJSKA MREŽA - PROGRAM SUFINANCIRANJA S JLS					
PLAN					
Pozicija	Naziv	Plan Kn	Rebalans Kn	Realizirano Kn	
2.3.1	GRAD POŽEGA				
1	Izrada glavnog projekta kanalizacijske mreže u ul. M. Kuntarića	35.000	35.000		0
2	Izgradnja kanalizacijske mreže i CS u ul. M. Kuntarića	250.000	0		0
3	Izrada idejnog projekta kanalizacijske mreže u dijelu ulice Vranduk	50.000	50.000		0
4	Izgradnja nove kanalizacijske mreže u ul. Sv. Vid	180.000	0		0
5	Izgradnja kanalizacije mreže u Osječkoj ul. - odvojak	110.000	110.000		101.839
6	Izrada idejnog projekta kanalizacijske mreže u mikrorajonu Varelovac	40.000	40.000		46.000
7	Izgradnja sekundarne kanalizacijske mreže u Frankopanskoj ul.	80.000	0		0
8	Izrada projekta kanalizacijske mreže u ul. Voćarski put	30.000	0		0
9	Izgradnja pružetka kanalizacijske mreže u ul. Kralja Zvonimira	25.000	25.000		16.279
10	Izrada glavnog projekta kanalizacijske mreže u ul. Orljavska, Vidovci	90.000	40.000		33.000
11	Izrada glavnog projekta kanalizacijske mreže u ul. Radnička, Dervišaga	90.000	40.000		33.000
12	Izgradnja kanalizacijske mreže u Šijačkoj ul.	0	50.000		44.644
13	Izgradnja pružetka kanalizacijske mreže u ul. P. Radića u Dervišagi	0	90.000		89.774
		980.000	480.000		364.536
2.3.2	GRAD KUTJEVO				
1	Izgradnja kanalizacijske mreže u ul. J. B. Jelačića - Kutjevo	100.000	100.000		96.413
2	Izgradnja kanalizacijske mreže u ul. J. Jambrovića	70.000	70.000		55.089
	UKUPNO	170.000	170.000		151.502
2.3.3	GRAD PLETERNICA				
1	Izgradnja kanalizacijske mreže poslovnoj zoni Pleternica	180.000	180.000		167.070
	UKUPNO	180.000	180.000		167.070

2.3.4	OPĆINA VELIKA					
	Izgradnja kanalizacijskih mreža u naselju Velika		195.000	0	0	0
			195.000	0	0	0
2.3.5	OPĆINA BRESTOVAC					
	Izgradnja kanalizacijske mreže naselja Brestovac, Dolac, Nurkovac, Završje - naselje Nurkovac		195.000	0	0	0
	UKUPNO		195.000	0	0	0
2.3.6	OPĆINA KAPTOL					
1	Izgradnja sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda naselja Alilovci		400.000	220.000		210.424
	UKUPNO		400.000	220.000		210.424
2.3.7	OPĆINA ČAGLIN					
1	Izrada izvedbenog projekta UPOV Čaglin		50.000	50.000		48.800
2	Izgradnja priključaka na kanalizacijsku mrežu u naselju Čaglin		50.000	30.000		31.168
	UKUPNO		100.000	80.000		79.968
2.3.8	OPĆINA JAKŠIĆ					
1	Izgradnja produžetka kanalizacijske mreže u ul. B. Trenka, Jakšić		60.000	60.000		0
2	Izgradnja produžetka kanalizacijske mreže u ul. Kolodvorska, Jakšić		80.000	90.000		94.119
3	Izrada izvedbenog projekta kanalizacijske mreže naselja Cerovac- Granje		70.000	70.000		83.420
4	Izgradnja CS u osječkoj ul. Jakšić		150.000	0		0
5	Izgradnja kanalizacijskih priključaka u naselju Tekić		120.000	120.000		121.920
6	Izgradnja kanalizacijske mreže u odvoju Osječke ul. Jakšić		50.000	60.000		60.919
7	Izrada glavnog projekta crpne stanice i produžetka kanalizacijske mreže u ul. Osječka, Jakšić		60.000	35.000		32.500
8	Izrada glavnog projekta kanalizacijske mreže u ul. B. Trenka i V. Nazora		0	40.000		35.000
9	Izgradnja produžetka kanalizacijske mreže u ul. K. Zvonimira u Jakšiću		0	40.000		43.378
	UKUPNO		590.000	515.000		471.256
	SVEUKUPNO KANALIZACIJSKA MREŽA - PROGRAM SUFINANCIRANJA S JLS		2.810.000	1.645.000		1.444.756

2.4 INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE				
PLAN				
Pozicija	Naziv	Plan Kn	Rebalans Kn	Realizirano Kn
1	Rekonstrukcija kanalizacije odvojak Grgin dol (Martinov ponor), Požega	80.000	0	0
2	Rekonstrukcija kanalizacije - kišno rasterećenje u Ulici Makse Kuntarića, Požega	50.000	0	0
3	Rekonstrukcija kanalizacije u Završje-Novu selo Ø400 u dužini 350 m i izgradnja objekta kišnog rasterećenja	250.000	0	0
4	Rekonstrukcija CS Žitna ul. Mihaljevci i izgradnja zamjenskog cjevovoda	150.000	0	0
5	Rekonstrukcija kanalizacije u Ulici A. Hebranga u Požegi (nastavak Ø315 u dužini 230m)	150.000	0	0
6	Rekonstrukcija kanalizacijske mreže Cehovska - Kanižlićeva	300.000	0	0
7	Rekonstrukcija (U-liner) kanalizacijske mreže u ul. M. Hrvatske i M. Gupca, Požega	500.000	500.000	492.250
8	Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u Osječkoj ul. Jakšić	195.000	0	0
9	Izrada elaborata zamjene crpnih agregata Mihaljevci, Požega (povećanje kapaciteta)	30.000	0	0
10	Rekonstrukcija revizijskih i kontrolnih kanalizacijskih čvorova i CS	100.000	100.000	82.000
11	Modernizacija NUS-a CS i UPOVA	150.000	150.000	149.870
12	Rekonstrukcija kanalizacijske mreže u ul. Republike Hrvatske, Kutjevo	300.000	300.000	291.530
UKUPNO		2.255.000	1.050.000	1.015.650

Plan obuhvaća vlastita ulaganja u rekonstrukcije i modernizaciju kanalizacijske mreže i objekata sustava javne odvodnje.

Ciljevi ulaganja su omogućavanje normalnog funkcioniranja sustava odvodnje, smanjenje zagađenja podzemlja i podzemnih voda iz sustava javne odvodnje te lakši i učinkovitiji nadzor i upravljanje.

Planirane stavke su neophodne, a realizacija će se odvijati sukladno prioritetima i dinamici pripreme neophodne dokumentacije i mogućnostima realizacije.

3. OBJEKTI ZAJEDNIČKIH POTREBA					
PLAN					
Pozicija	Naziv	Plan Kn	Rebalans Kn	Realizirano Kn	
1	Izrada glavnog projekta rekonstrukcije skladišta	30.000	0	0	0
2	Rekonstrukcija ograde skladišta	30.000	0	0	0
3	Rekonstrukcija garaža za poslovna vozila	0	40.000	0	0
UKUPNO		60.000	40.000	0	0

**REKAPITULACIJA PLANA
INVESTICIJA I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA 2020. GODINE**

Poz.	OPIS RADOVA	PLAN /KN/	REBALANS /KN/	REALIZIRANO /KN/
1	2	3	4	5
1.	GRAĐEVINE ZA JAVNU VODOOPSKRBU	15.916.540	11.139.200	10.041.921
1.1.	REGIONALNI VODOOPSKRBNI SUSTAV POŽEŠTINE - PROGRAM S HRVATSKIM VODAMA	6.651.540	5.199.200	4.360.791
1.1.1.	Vodoistražni radovi	474.240	0	0
1.1.2.	Projektiranje	377.300	149.200	136.900
1.1.3.	Izgradnja i upravljanje gubicima	5.800.000	5.050.000	4.223.891
1.2.	DISTRIBUTIVNA VODOOPSKRBA- PROGRAM SUFINACIRANJA S JLS	5.530.000	3.465.000	3.206.130
1	GRAD POŽEGA	1.305.000	300.000	250.759
2	GRAD PLETERNICA	180.000	100.000	104.536
3	GRAD KUTJEVO	2.670.000	2.110.000	2.018.592
4	OPĆINA JAKŠIĆ	120.000	155.000	135.785
5	OPĆINA BRESTOVAC	880.000	570.000	496.398
6	OPĆINA KAPTOL	130.000	130.000	102.199
7	OPĆINA VELIKA	245.000	100.000	97.861
1.3.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	3.735.000	2.475.000	2.475.000
2.	GRAĐEVINE ZA JAVNU ODVODNJU	220.241.952	115.537.387	73.698.784
2.1.	PROGRAM S HRVATSKIM VODAMA	6.630.000	3.165.000	2.639.092
2.2.	AGLOMERACIJE	208.546.952	109.677.387	68.599.286
1	AGLOMERACIJA POŽEGA	113.053.627	47.334.062	46.224.959
2	AGLOMERACIJA PLETERNICA	94.733.325	61.708.325	21.799.127
3	AGLOMERACIJE VELIKA I KUTJEVO	760.000	635.000	575.200
2.3.	KANALIZACIJSKE MREŽA - PROGRAM SUFINACIRANJA S JLS	2.810.000	1.645.000	1.444.756
1	GRAD POŽEGA	980.000	480.000	364.536
2	GRAD KUTJEVO	170.000	170.000	151.502
3	GRAD PLETERNICA	180.000	180.000	167.070
4	OPĆINA VELIKA	195.000	0	0
3	OPĆINA BRESTOVAC	195.000	0	0
4	OPĆINA KAPTOL	400.000	220.000	210.424
5	OPĆINA ČAGLIN	100.000	80.000	79.968
6	OPĆINA JAKŠIĆ	590.000	515.000	471.256
2.4.	INVESTICIJSKO ODRŽAVANJE	2.255.000	1.050.000	1.015.650
3.	OBJEKTI ZAJEDNIČKIH POTREBA	60.000	40.000	0
UKUPNO:		236.218.492	126.716.587	83.740.705

U Požegi, 28.04.2021.

Rukovoditelj
sektora razvojnno-tehničkih poslova

Mile Beslić, dipl.ing.

TEKIJA d.o.o.
POŽEGA, Vodovodna 1

Direktor:

Anto Bekić, dipl.ing.