

TEKIJA d.o.o.
34000 Požega
Vodovodna 1

broj 84-2/24

U Požegi, 31. siječnja 2024.g.

Z A P I S N I K

sa 1. sjednice Nadzornog odbora u 2024.godini trgovačkog društva TEKIJJA, društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje vodnih usluga iz Požege, Grad Požega, Vodovodna 1 (u daljnjem tekstu: "Društvo") upisanog u registru Trgovačkog suda u Osijeku stalna služba u Slavonskom Brodu pod brojem MBS: 050029429, OIB: 57790565988, a koja sjednica je održana 31.01.2024.g. u sjedištu Društva.

Nazočni članovi Nadzornog odbora na sjednici su:

- Ante Kolić, predsjednik Nadzornog odbora
- Dijana Krpan, zamjenica predsjednika Nadzornog odbora
- Krešimir Prpić,
- Anka Opačak
- Dražen Muljević
- Davor Kenežević

Ostali nazočni:

- Anto Bekić- direktor Društva
- Mile Beslić- rukovoditelj Sektora razvojno- tehničkih poslova
- Krunoslav Prpić- zapisničar

Sjednicu Nadzornog odbora Društva vodio je predsjednik Nadzornog odbora, gospodin Ante Kolić.

Sjednica je sazvana od strane predsjednika Nadzornog odbora – Pozivom od 26.01.2024.g. br.: 3.1.84/24 a koji je privitak ovog Zapisnika.

Poziv za Sjednicu s prijedlogom dnevnog reda, dostavljeni su neposrednim uručjenjem svim članovima Nadzornog odbora.

Predsjednik Nadzornog odbora g. Ante Kolić pozdravio je sve nazočne.

Također je obavijestio ostale članove da će se o usvajanjima Izvješća, informacija i prijedloga glasovati javno- podizanjem ruku.

Ad. 1.) Predsjednik je otvorio sjednicu u 09:00 sati (devetsat i nulaminuta)

Predsjednik Nadzornog odbora Društva, **utvrdio** je da je na predmetnoj sjednici

prisutno 6 (šest) članova Nadzornog odbora, da nedostaje g. Željko Jakopović kome je istekao mandat a novi član nije izabran. Zaključuje da postoji pravovaljani kvorum i **ispunjeni uvjeti su** za pravovaljan **rad** na ovoj sjednici, te pravovaljano **odlučivanje** na istoj.-----

----- **Ad. 2)** Predsjednik Nadzornog odbora Društva pročitao je Dnevni red sjednice kojeg su članovi dobili uz poziv na sjednicu.-----

Predloženi dnevni red je dan na glasovanje, a koji je **jednoglasno usvojen**, te isti glasi:-----

1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje prisutnih članova, -----
2. Utvrđivanje i usvajanje Dnevnog reda 1. sjednice Nadzornog odbora u 2024.godini,-----
3. Usvajanje zapisnika sa 8. sjednice Nadzornog odbora u 2023.g., održane dana 28. prosinca 2023.godine,-----
4. Informacija o stjecanju uvjeta za jednostrani raskid Sporazuma broj: 446/19 za radove na --- rekonstrukciji te proširenje sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Pleternica, u sklopu projekta „Razvoj vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica“,-----
5. Informacija o stjecanju uvjeta za jednostrani raskid III. Ugovora o javnoj nabavi o izvođenju radova na izgradnji sustava odvodnje naselja Brodski Drenovac, Bučje i Zagrade na području grada Pleternice, dionica Brodski Drenovac (na temelju sklopljenog Okvirnog Sporazuma br. 797/2020),-----
6. Različito (informacije, pitanja, prijedlozi te sugestije i prijedlozi sa sljedeću sjednicu Nadzornog odbora). -----

-----**Ad. 3.)** Predsjednik Nadzornog odbora, upoznao je nazočne članove da je Zapisnik sa 8. sjednice Nadzornog odbora Društva dostavljen članovima te je otvorio raspravu. Primjedbi na prijedlog zapisnika nije bilo te je isti dan na usvajanje. Zapisnik sa 8. sjednice Nadzornog odbora u 2023.g. je **jednoglasno usvojen**.-----

----- **Ad. 4)** Predsjednik Nadzornog odbora Društva upoznao je nazočne da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno razmatranje i usvajanje Informacije o stjecanju uvjeta za jednostrani raskid Sporazuma broj: 446/19 za radove na rekonstrukciji te proširenje sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Pleternica, u sklopu projekta „Razvoj vodnocomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica“. Daje riječ direktoru Društva koji pozdravlja sve prisutne. Direktor napominje da je Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava sklopljen 01.12.2017. godine. Vrijednost ugovora je 141.426.792,10 kn (prihvatljivi troškovi) koji se sufinancira 70,07% iz sredstava Europske Unije u iznosu od 99.099.103,00 kn, i 29,93% nacionalnim sredstvima za sufinanciranje prihvatljivih troškova u visini 42.327.689,10 kn (od toga Ministarstvo zaštite okoliša i energetike 43,33%, Hrvatske vode 43,33%, Grad Pleternica 8,82%, Grad Požega 2,53% i Općina Jakšić 1,99%). Prema III. dodatku Ugovoru od 21.08.2023. prihvatljivi troškovi se povećani su na 192.873.749,02 kn (25.598.745,64 €), a 72,21% se financira iz sredstava Europske unije odnosno 139.266.371,76 kn (18.483.823,98 €) i 27,79% nacionalnim sredstvima u gore navedenim postotcima.-----

Rekonstrukcija te proširenje sustava odvodnje otpadnih voda je u tijeku, Izvođač je kako znamo Zajednica ponuditelja: PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., Požega i RIKO d.o.o. Ljubljana.

Ukupna dužina kolektora: 48.560,2 m' od čega 40.246,7 m' gravitacijskih i 8.313,5 m' tlačnih. Objekti na sustavu odvodnje (21 crpna stanica, 5 retencijskih bazena i 8 kišnih rasterećenja).

Prema VII. Dodatku Sporazumu br. 446/19 od 18.09.'23. vrijednost radova je 17.610.008,45 € bez PDV-a. -----

Financijska realizacija, privremena situacija ispostavljena i ovjerena za 07/2023 u iznosu od 330.617,15 € odnosno ukupno 11.429.862,89 € što je 64,9 % ugovornog iznosa. -----

Privremene situacije za 05/2023, 06/2023, 08/2023, 09/2023, 10/2023, 11/2023 i 12/2023 nisu

uopće ispostavljene. U svezi gradilišne problematike navodi se: Prema zadnjem tjednom izvješću Izvođača od 09.06.2023. izvedeno je 43.017,4 m' kolektora (zaključno s tjednom 19/2023), odnosno 88,6 %, te 997 od 1.168 rev. i zasunskih okana (85,4 %) i 1.083 od 1.543 kućnih priključaka (70,2 %), te 7.242,3 m' od ukupno 9.774 m' cijevi za kućne priključke (74,1 %). Snimljeno je CCTV kamerom 24.277,6 m' izvedenih gravitacijskih kolektora (68,0%). Ispitana je vodonepropusnost na 3.060,7 m' izvedenih gravitacijskih i tlačnih kolektora (7,0%). -----

Izvođač na gradilištima gotovo uopće ne izvodi radove, ne uvodi nominirane podugovaratelje i onemogućava svog partnera RIKO da pristupi opremanju izgrađenih objekata. -----

Prisutan je i problem sa neispitanim dionicama kanalizacijske mreže za koje ne postoje dokazi o ispravnosti izvedenih radova. Na izvedenim dionicama potrebno je otkloniti niz nedostataka te sanirati prometnice. Izvođač na redovitim tjednim koordinacijskim sastancima ne daje obrazloženje zašto se radovi ne izvode te kada se planira intenziviranje radova. Izvođač je upozoren da mora obavezno zaštititi gradilišta i održavati prekope za normalno funkcioniranje prometa. Izvođač nije otklonio nedostatke sukladno Obavijestima za otklanjanje nedostataka. Nije razriješen niti usuglašen s PZC-om način spuštanja okana i ugradnja poklopaca na dijelu rekonstrukcije ceste Frkljevcima-Kadanovcima niti je usuglašen primopredajni zapisnik između Izvođača i PZC-a o preuzimanju stanja radova. Nije dostavljeno očitovanje Izvođača vezano za zahtjev komunalnog redara zasanacijom ceste Blacko, Kuzmica, Gradac.-----

Tekija d.o.o. je u više navrata tražila od Izvođača – članova gospodarskih subjekata po pojedinim sporazumima očitovanje o planiranim aktivnostima za dovršenje projekta s planom preraspodjele radova između članova Zajednice. -----

Presoflex gradnja je odbila prepustiti dio radova svom partneru RIKU d.o.o., a sami nisu izvodili radove.-----

Datum završetka po osnovnom ugovoru je bio 13.11.2021. U više navrata ugovorni rok je produljen. Odlukom Inženjera uz prethodnu suglasnost Naručitelja odobren je novi konačni rok završetka radova – 03.04.2023. koji nije ostvaren zbog znatnog kašnjenja izvođenja radova u odnosu na sve ranije ugovorne rokove i ranije dostavljene vremenske planove, što znači da je došlo do neopravdanog kašnjenja i neispunjenja ugovornog roka završetka krivnjom Izvođača.

Temeljem utvrđenog nedozvoljenog kašnjenja s izvođenjem radova izvođač je obaviješten o mogućoj naplati kazne za kašnjenje koja iznosi 0,1 % od ukupnog ugovora (17.610,01 €/dan).

Inženjer je nakon provedene analize potraživanja Tekije te nakon provedenih konzultacija s ugovornim stranama, dana 09.08.2023. donio Odluku kako slijedi, Izvođač je akumulirao maksimalni iznos dana (100 dana) nedozvoljenog kašnjenja u izvođenju Radova od Roka dovršetka (03.04.2023.). Naručitelj ima pravo naplate maksimalnog iznosa kazne za kašnjenje, odnosno naplate 1.761.000,85 EUR. Naručitelj ima pravo utvrđeni iznos kazne za kašnjenje odbiti od bilo koje Privremene ili Okončane situacije, ili ukoliko to želi može predmetni iznos naplatiti putem Sredstva osiguranja za izvršenje Ugovora. S obzirom da Ugovorna cijena sukladno potpisanom VI. Dodatku Sporazumu broj 446/19 od 14.07.2023. iznosi 17.610.008,45 EUR bez PDV-a, s obzirom da je dana 13.07.2023. proteklo je 100 dana kašnjenja od Roka dovršetka, te s obzirom da maksimalni iznos Kazne za zakašnjenje iznosi 10% konačne Ugovorne cijene (0,1% Ugovorne cijene na dan Naručitelj je ispostavio prema Izvođaču potraživanje u iznosu od 1.761.000,85 € bez PDV-a. Naručitelj je predložio Inženjeru da dalje postupi u skladu sa člankom 3.5. PUU i OUU [Odluke] te nakon konzultacija odredi iznos koji Izvođač mora platiti Naručitelju po ovoj osnovi.

Temeljem prethodno navedenoga, Naručitelj je dana 04.10.2023. članovima Zajednice ponuditelja ispostavio račune za naplatu kazne za kašnjenje po Sporazumu 446/19 proporcionalno udjelima pojedinog člana Zajednice u ugovornoj cijeni: Članu Zajednice PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. račun na iznos od 1.535.944,94 € (87,22% ukupnog iznosa kazne), članu zajednice RIKO d.o.o. račun na iznos od 225.055,91 € (12,78% ukupnog iznosa kazne). Članovi Zajednice su osporili predmetne račune.-----

Naručitelj je dana 08.12.2023.g. podnio zahtjev za naplatu sredstva osiguranja za izvršenje Ugovora

podnošenjem zahtjeva za naplatu Podravskoj banci d.d. odnosno Zagrebačkoj banci d.d. (u odnosu na vodećeg člana PRESOFLEX GRADNJA d.o.o.) te Novoj Ljubljanskoj banci d.d. (u odnosu na člana RIKO d.o.o.).-----

Naručitelj je u pozivu za plaćanje naveo osnove za plaćanje koji su sadržani u radnim materijalima. Zagrebačka banka d.d. izvršila je dana 20.12.2023. uplatu iznosa od 1.558.800,54 EUR na račun Naručitelja za člana Zajednice gospodarskih subjekata – PRESOFLEX GRADNJA d.o.o., dok je RIKO d.o.o. kako bi spriječio naplatu garancije dana 21.12.2023. izvršio uplatu iznosa od 228.404,85 EUR ka zamjenu sredstava jamstva za uredno izvršenje ugovora. -----

Kako je Sporazum broj: 446/19 i dalje na snazi te kako Izvođač nije dovršio Radove niti je otklonio nedostatke to Naručitelj je dopisom od 22.12.2023. pozvao člana Zajednice gospodarskih subjekata – PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. da sukladno Ugovoru dostavi (novu) garanciju kao sredstvo osiguranja za izvršenje Ugovora. Naručitelj je dopisima od 18.01.2024. i 23.01.2024. dostavio Izvođaču (Presoflex gradnja d.o.o. i Riko d.o.o) svoja očitovanja na temu dostave sredstva osiguranja za izvršenje ugovora, naplate kazne za zakašnjenje te solidarne odgovornosti članova Zajednice ponuditelja. Potrebno je napomenuti da je Izvođač 9.5.2023. obavijestio Inženjera o potrebi pokretanja Vijeća za rješavanje sporova (VRS) zbog neslaganja s nekim odlukama Inženjera. Dana 13.06.2023. godine Presoflex gradnja d.o.o. je nominirala člana VRS-a. Dana 30.06.2023. Tekija d.o.o. je odbila Presoflex-ov prijedlog i uputila svoj prijedlog imenovanja člana VRS-a. S obzirom na evidentno nesuglasje Naručitelja i Izvođača o imenovanju člana VRS-a Naručitelj je dana 04.08.2023. dopisom uputio Izvođača da pokrene postupak arbitraže u skladu s važećim Pravilnikom o Stalnom arbitražnom sudištu pri Hrvatskoj gospodarskoj komori. Izvođači su odbili formiranje VRS-sa koje je uspostavljeno od strane Hrvatske gospodarske komore.-----

Radovi se ne izvode već mjesecima. Izvođač od mjeseca lipnja 2023. ne dostavlja tjedna izvješća o realizaciji. Također, niti jedan objekt na trasama nije građevinski završen tako da član Zajednice ponuditelja RIKO d.o.o. već mjesecima čeka na početak montaže elektro-strojske opreme. -----

Preraspodjela posla između članova Zajednice ponuditelja predlagana je u više navrata od strane RIKO d.o.o. ali nije prihvaćena od strane drugog člana PRESOFLEX GRADNJE d.o.o. -----

Bez obzira na potpisani VI. i VII. Dodatak Sporazumu, radovi su i dalje u zastoju. Izvođač i pored dodacima Sporazumu odobrenih podizvoditelja iste još nije uveo u posao (Genesis grupa d.o.o., Osijek -Koteks d.d.). Dana 17.08.2023. održan je u Direkciji Hrvatskih voda sastanak s PT2 u svezi aktualnog stanja realizacije ugovora za rekonstrukciju te proširenje sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Pleternica. Na sastanku su predstavnici Hrvatskih voda / PT2 i Grada Pleternice informirani o aktualnom stanju realizacije ugovora posebno o znatnom kašnjenju u odnosu na ugovorni rok koji je istekao 03.04.2023. zbog čega je Tekija prisiljena koristiti ugovorom definirane mehanizme naplate kazni za kašnjenje i protestiranja garancija za dobro izvršenje posla. Također, informirani su da postoji ozbiljan rizik da će se predmetni ugovor morati jednostrano raskinuti od strane Naručitelja krivnjom Izvođača. -----

S obzirom da se radovi ne izvode, da su iscrpljene sve proceduralne mogućnosti da se radovi završe od strane ugovorne zajednice ponuditelja i svega naprijed navedenog predlaže se raskid Sporazuma broj: 446/19 za radove na rekonstrukciji te proširenje sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Pleternica sa zajednicom ponuditelja: PRESOFLEX GRADNJA d.o.o. Požega i RIKO d.o.o. Ljubljana, u sklopu projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica“, izrada nove natječajne dokumentacije za preostale radove, ugovaranje radova nakon provedenog javnog nadmetanja i završetak do kraja 2026. godine.-----

S obzirom da je razdoblje za provedbu projekta isteklo s 31. prosinca 2023. godine Tekija d.o.o. je dana 29.12.2023. uputila Hrvatskim vodama - Sektoru za projekte sufinancirane sredstvima EU zahtjev za izmjenom ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava s produženjem roka provedbe do 31. prosinca 2026.-----

Predsjednik je otvorio raspravu. Gđa Krpan postavlja pitanje da li se zadovoljno izvedenim

radovima. Direktor odgovara da će se sad utvrđivati stvarno tanje i konačni obračun. Dodatno će se snimati što je izvedeno kako bi se dobilo konačno stanje izvedenih radova i reklo bi se početno stanje za novog Izvođača i nastavak radova kao i što će se eventualno popravljati. G. Beslić navodi da se s danom 31.12.2023.g prestalo programsko razdoblje u kojem se projekt financirao iz EU fondova, naznaka je da će se financiranje provoditi iz nacionalnih sredstava. G. Knežević se javlja za riječ i postavlja upit razmišlja li se o naknadi štete jer se zna koliko Društvo trpi štetu zato što uređaj nije u funkciji niti mreža izgrađena. Direktor napominje da se o svemu razmišlja i vodi briga te konzultacije pa tako i o tom. Ključno je da se utvrdi ima li štete, pitanje aktivne i pasivne legitimacije, te koliki je obujam te štete ako postoji. I pravnici se slažu da je to tzv. „klizak teren“. Sve će to biti razmatrano u daljnjem razdoblju. Predsjednik navodi da je sve praćeno od samih početaka rada na projektu i kasnijeg pojavljivanja problema, smatra da treba podržati rad uprave Društva, zahtjeva se da i dalje štiti interese Društva a smatra da nema zapreke da se ova informacija usvoji u predmetnom obliku te zato predlaže da se ista usvoji. -----

----- Nakon izvršenog glasanja, predsjednik je izvijestio nazočne članove da je:-----
----- „ZA“ usvajanje predmetne Informacije dano je 6 (šest) glasova, -----
----- Glasova „SUZDRŽANI“ ili „PROTIV“ predložene odluke nije bilo.-----
----- Potom je predsjednik Nadzornog odbora Društva utvrdio da je Nadzorni odbor Društva jednoglasno donio slijedeći Zaključak/odluku:-----

- (1) Usvaja se Informacija o stjecanju uvjeta za jednostrani raskid Sporazuma broj: 446/19 za radove na rekonstrukciji te proširenje sustava odvodnje otpadnih voda aglomeracije Pleternica, u sklopu projekta „Razvoj vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Pleternica-----

-----**Ad. 5.)** Predsjednik Nadzornog odbora Društva upoznao je nazočne da je pod ovom točkom Dnevnog reda predviđeno razmatranje i usvajanje Informacije o stjecanju uvjeta za jednostrani raskid III. Ugovora o javnoj nabavi o izvođenju radova na izgradnji sustava odvodnje naselja Brodski Drenovac, Bučje i Zgrade na području grada Pleternice, dionica Brodski Drenovac (na temelju sklopljenog Okvirnog Sporazuma br. 797/2020). Daje riječ direktoru Društva.-----
Direktor navodi da se ovdje radi o još jednom projektu sa sličnim problemom i opet na području Grada Pleternice. U dogovoru s Hrvatskim vodama, proveo se početno postupak javne nabave samo za dionicu Brodski Drenovac. U međuvremenu, tijekom provođenja projekta, projekt je stavljen u Nacionalni plan otpornosti i oporavka, i iz njega se financira. Problematika je puno manja nego u prethodnoj točki, odnosno aglomeraciji Pleternica. Sukladno Okvirnom Sporazumu br. 797/2020 od 9.11.2020. ukupne vrijednosti 10.369.640,59 kn (1.376.287,82 €) do sada su potpisana su tri ugovora o javnoj nabavi za izvođenje radova na izgradnji sustava odvodnje naselja Brodski Drenovac, Bučje i Zgrade na području grada Pleternice, dionica Brodski Drenovac, od kojih su dva završena te za njih dostavljena garancija za jamstveni rok. Treći odnosno posljednji ugovor br. 523/2022 potpisan je 8. lipnja 2022., na iznos od 4.927.021,43 kn (653.928,12 €) s rokom dovršetka radova 30.11.2022.g. Uslijed izmjena izvedbenog projekta, II. dodatkom ugovora od 28.11.2022. produžen je rok završetka radova do 30.11.2023. godine. Izvođač ne izvodi radove niti ne dostavlja mjesečne situacije više od godinu dana. Kako je rečeno, Projekt se financira iz Nacionalnog programa otpornost i oporavak (NPOO-retro), tj većim dijelom iz EU sredstava (80%), Hrvatske vode (10%), Sredstva razvoja odvodnje Grada Pleternice (10%). Tijekom 2023. godine upućeno je više dopisa i požurnica prema Izvođaču radova Presoflex gradnji d.o.o. (11. travnja 2023., 5. svibnja 2023., 25. kolovoza 2023.), kojima je zatraženo dostavljanje detaljnog

dinamičkog i financijskog plana po vrstama radova te im je dan rok za otklanjanje uočenih nedostataka vezano uz upozorenja o nekvalitetno izvedenim radovima u pojasu županijske ceste ŽC (4185) zaprimljena od strane ŽUC-a.-----

Dana 28. studenog 2023. godine upućen je dopis (2.2- 7-28/2023 KP) kojim ih se obavještava da 30. studenog 2023. istječe krajnji rok dovršetka radova sukladno članku 4. ugovora i pripadajućih aneksa koji više nije moguće produžiti, te da po isteku navedenog roka, a sukladno članku 6. ugovora, počinje teći period u kojem Investitor ima pravo naplate ugovorne kazne u visini 2 % dnevno od ugovorene vrijednosti radova i to za svaki dan zakašnjenja.-----

Dana 22. siječnja 2024. godine upućen je dopis (2.2-70/2024 KP) kojim se Izvođača obavještava o stjecanju uvjeta naplate maksimalnog iznosa ugovorne kazne za zakašnjenje iz bankovne garancije u iznosu od 10% vrijednosti ugovorenih radova.-----

Dana 29. siječnja 2024.godine prema banci je upućen zahtjev za naplatu bankovne garancije za uredno izvršenje ugovora s rokom plaćanja od 8 radnih dana u iznosu od 65.392,81 €.-----

Nakon naplate ugovorne kazne stječu se uvjeti za jednostrani raskid ugovora što se planira u narednom razdoblju te će se krenuti u novi postupak javne nabave za preostale radove.-----

Predsjednik je otvorio raspravu, napominje da je situacija slična s prethodnom točkom u svezi ponašanja izvođača na gradilištu, međutim vrijednost projekta i obujam su puno manji te time i eventualna šteta u slučaju nekih pogrešnih koraka/odluka. Prijavljenih nije bilo.-----

Predsjednik navodi da je i u ovom projektu sve praćeno od samih početaka rada i kasnijeg pojavljivanja problema, smatra da treba podržati rad uprave Društva i u ovom projektu, zahtjeva se da i dalje štiti interese Društva a smatra da nema zapreke da se i ova informacija usvoji u predmetnom obliku te zato predlaže da se ista usvoji. -----

----- Nakon izvršenog glasovanja, predsjednik je izvijestio nazočne članove da je:-----

----- „ZA“ usvajanje predmetne Informacije dano je 6 (šest) glasova, -----

----- Glasova „SUZDRŽANI“ ili „PROTIV“ predložene odluke nije bilo.-----

----- Potom je predsjednik Nadzornog odbora Društva utvrdio da je Nadzorni odbor Društva jednoglasno donio slijedeći Zaključak/odluku:-----

- (1) Usvaja se Informacija o stjecanju uvjeta za jednostrani raskid III. Ugovora o javnoj nabavi o izvođenju radova na izgradnji sustava odvodnje naselja Brodski Drenovac, Bučje i Zagrađe na području grada Pleternice, dionica Brodski Drenovac (na temelju sklopljenog Okvirnog Sporazuma br. 797/2020),-----

----- **Ad.6.)** Pod ovom točkom za riječ se javlja direktor koji navodi da je Uprava zaprimila novi zahtjev Sindikata za poboljšanje kolektivnih prava radnika, u prvom redu vezan za povećanje osnovne plaće ali i drugih neoporezivih primitaka radnika. Pregovori su započeti, neke stvari će se morati rješavati jer to sada uvjetuju propisi, no naravno uvijek treba voditi brigu o poslovanju Društva stoga će se morati raditi kvalitetne i temeljite kalkulacije kako bi se pronašlo optimalno rješenje. Također napominje da nadležno ministarstvo na određeni način „pritišće“ i želi ubrzati postupke pripajanja odnosno preuzimanja isporučitelja vodnih usluga, kod nas Vode Lipik. Postavljen je upit u kojoj je fazi postupak. Stvari će se očito morati u narednom razdoblju konkretizirati i stvarno krenuti u postupak pripajanja. -----


Predsjednik navodi da je zahtjev radnika vjerojatno u jednom dijelu opravdan i da se proba pronaći način da se pojedina materijalna prava ispoštuju koliko je god to moguće. U svezi postupka pripajanja, vidljivo je i iz sadržaja ove sjednice da ima nekih prioriteta u rješavanju, o kojima mnogo ovisi i u financijskom i u drugom smislu za Društvo stoga sve treba ići nekim svojim

sljedom.-----


Nije bilo daljnje prijavljenih. Predsjednik se također zahvaljuje svim članovima na kvalitetnom radu, komunikaciji i ekspeditivnosti. Budući da daljnje prijavljenih niti prijedloga nije bilo, predsjednik je ustvrdio da je Dnevni red ove sjednice iscrpljen te zaključio rad na ovoj sjednici Nadzornog odbora Društva u 10:10 sati (desetsatiidesetminuta).-----

U Požegi, 31.01.2024.g. -----

Zapisničar:


Krunoslav Prpić, dipl. iur.

Predsjednik Nadzornog odbora:


Ante Kolić, dipl. ing.

